

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Беларуськалий»
_____ И.А.Подлесный
« ____ » _____ 2020

Акт
проведения опробования термально-массового расходомера «Magnetrol TA-2»
производства фирмы «Magnetrol International NV» Бельгия.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: начальник управления автоматизации – главный метролог
Чечуха О.М.

Членов комиссии: 1. Главный инженер СОФ 3 РУ Зубаревич С.В.
2. Зам. начальника УА Кальченко Д.П.

Провела опробование термально-массового расходомера «Magnetrol TA-2»
производства фирмы «Magnetrol International NV» Бельгия предоставленный ООО
«КРОНЕ ТЕХНОГРУПП». Опробования проводились в период с 11.05.2020 по
13.07.2020 в условиях СОФ 3 РУ, согласно «Инструкции по монтажу и
эксплуатации термодифференциального массового расходомера модели TA-2», а
также распоряжения №518 от 05.05.2020.

Комиссия установила следующее:

1. В процессе ознакомления с инструкцией по монтажу и эксплуатации
расходомера было выявлено, что данный расходомер необходимо устанавливать
строго придерживаясь правил монтажа, а именно, выдерживать необходимые
минимальные длины прямолинейных участков трубопроводов до и после
расходомера.

2. Ввиду особенностей конструкции и расположения трубопровода на
испытываемой позиции отделения грануляции, а также отсутствия необходимых
прямолинейных участков, расходомер установленный на измерении расхода
воздуха, имел расхождение показания расходов с заявленным в пределах 20 %.

3. Пройдя дополнительную корректировку и настройку, расходомер
продолжил стабильно работать в течении всего срока опробования.

Выводы комиссии:

термально-массовый расходомер «Magnetrol TA-2» может быть допущен для
эксплуатации в условиях ОАО «Беларуськалий» при условии соблюдения длин
прямолинейных участков трубопроводов до и после расходомера обозначенных в
инструкции.

Члены комиссии:

начальник управления автоматизации
– главный метролог

Чечуха О.М.

Главный инженер СОФ 3 РУ

Зубаревич С.В.

Зам. начальника УА

Кальченко Д.П.

АКТ

Регистрационный номер 34-10/56
Дата регистрации 27.07.2020
Дата создания 23.07.2020
Вид документа Внутренний
Журнал регистрации Акты
Краткое содержание Акт проведения опробования термально-массового расходомера «Magnetrol TA-2» производства фирмы «Magnetrol International NV» Бельгия.

Статус документа Зарегистрированный

Контроль документа

Списан в архив

Дело №

2020 Управление автома...34 - 10

документы по основной деятельности, представляемые работниками руководству организаций (докладные записки, справки, сводки, сведения и др.)

Согласование

Согласующий	Дата отправки	Срок согл-ния	Дата согл-ния	Результат согл-ния
Зубаревич С.В. Главный инженер (Сильвинитовая обогатительная фабрика третьего рудоуправления\Рудоуправление 3)	23.07.2020	28.07.2020	24.07.2020	Согласовано
Кальченко Д.П. Заместитель начальника управления по метрологии (Управление автоматизации\Объединенные вспомогательные цехи)	23.07.2020	28.07.2020	24.07.2020	Согласовано

Дополнительное согласование

Инициатор	Согласующий	Дата отправки	Срок согл-ния	Дата согл-ния	Результат согл-ния
Зубаревич С.В.	Замостоцкий В.Н.	24.07.2020	29.07.2020	24.07.2020	Согласовано

Подписание

Подписывающий	Дата отправки	Срок подп-ния	Дата подп-ния	Результат подп-ния
Чечуха О.М. Начальник управления-главный метролог (Управление автоматизации\Объединенные вспомогательные цехи)	24.07.2020	29.07.2020	27.07.2020	Подписано

Утверждение

Утверждающий	Дата отправки	Срок утв-ния	Дата утв-ния	Результат утв-ния
Подлесный И.А. Главный инженер (Управление\Объединенные вспомогательные цехи)	27.07.2020	30.07.2020	27.07.2020	Утверждено

Регистрация

Регистрирующий	Дата отправки	Срок рег-ции	Дата рег-ции	Результат рег-ции
Шепелевич Е.М.	27.07.2020	28.07.2020	27.07.2020	Зарегистрировано